

АКТ.

При проведении работ 27.10.2011г. по установке заглушек после запорного клапана (KKS 89EКУ10АА001) и перед запорным клапаном (KKS 89EКУ10АА004), комиссией в составе: Зам. начальника ТС Сидоренко Л.Е., главного специалиста ТС по ремонту Капитанов Ю.Н., менеджера по гарантийной эксплуатации Alstom Гийома Коттана было установлено:

1. Запорный клапан (KKS 89EКУ10АА001) имеет пропуск газа в закрытом положении.
2. Запорный клапан (KKS 89EКУ10АА004) имеет пропуск газа в закрытом положении.

Заключение:

- Устранить пропуски запорных клапанов или произвести замену дефектной арматуры, согласно гарантийным обязательствам.

Зам. Нач. ТС по ПГУ

Глав. Спец. ТС по Р

Менеджер по гарантийной
эксплуатации Alstom



Сидоренко Л.Е.

Капитанов Ю.Н.

Гийом Коттан

АКТ
осмотра клапана БРОУ ВД ПГУ-420.

12.09.2011г. комиссией в составе: Начальника ТС Кошелева В.Н., Зам. начальника ТС Сидоренко Л.Е., менеджера по гарантийной эксплуатации Alstom Гийома Коттана был проведен осмотр клапана БРОУ ВД в результате которого установлено:

1.Несоосность штока пневмопривода со штоком регулирующего клапана.

2.Неплотность уплотнительных поверхностей затвора клапана.

Принятые меры:

В результате притирки уплотнительных поверхностей затвора клапана неплотность прилегания было устранена, после чего в присутствии представителей фирмы Alstom , произведена сборка клапана и его настройка. Не смотря на предпринятые меры, пропуск клапана БРОУ устранен не был, что выяснилось после пуска блока и набора параметров.

На данный момент 18.10.2011г. пропуск клапана БРОУ ВД не устранен.

Заключение:

- Произвести вскрытие, дефектацию и устранение выявленных дефектов в присутствии представителя фирмы производителя или заменить дефектный клапан согласно гарантийным обязательствам.

Начальник ТС



Кошелев В.Н.

Зам. нач. ТС по ПГУ



Сидоренко Л.Е.

Менеджер по гарантийной
эксплуатации Alstom



Гийом Коттан



Исполнитель: Сидоренко Л.Е.
Тел. 2474

Утверждаю:

Главный инженер ТЭЦ-26

_____ Серебрянский С.С.

« _____ » _____ 2011 г.

АКТ
дефектации на БРОУ ВД
ПГУ-420

Комиссия в составе:

Председатель комиссии начальник ТС Кошелев В.Н.

члены комиссии: зам.начальника ТС по ПГУ Сидоренко Л.Е.,
гл.специалист ТС по Р Капитанов Ю.Н., мастер УР Лебедев А.А.,
менеджер по гарантийной эксплуатации Alstom Гийом Коттан,
составила настоящий акт в том, что при вскрытии БРОУ ВД (KKS
88LBF10AA001), а именно 07.09.2011г. был проведен комиссионный
визуальный осмотр клапана БРОУ ВД.

При осмотре обнаружено :

Неплотность прилегания уплотнительных поверхностей клапана.

Вывод:

Необходимо притереть по месту уплотнительные поверхности
клапана.

Подписи:

Председатель комиссии



Кошелев В.Н.

члены комиссии



Сидоренко Л.Е.



Капитанов Ю.Н.

Лебедев А.А.

Гийом Коттан