AAEM

Akkuyu preliminary time-schedule

Предварительный график. Только для информации.
Длительности изготовления не подтверждены субпоставщиками оборудования.

Ид.	Specif №	Текст4	Activity name	Duration	Start	Finish
1			**График исполнения проекта. АЭС "Аккую". Блок 1**	**2432 дней**	01.04.2017	28.11.2023
196		ENPRM	**Инжиниринг, закупка, изготовление**	**1800 дней**	**30.05.2017**	**03.05.2022**
456	**13**		**Арматура**	**1200 дней**	**28.08.2017**	**09.12.2020**
458	**13**	ENGDD	**Детальный проект**	**9 амес**	**25.01.2018**	**22.10.2018**
459	13	ENGDDAPP	Согласование детального проекта с GE	1 амес	22.10.2018	21.11.2018
460	13	ENGUO	Разработка РКД, технологический документации и пакетов документов, включая планы качества для УО	5 амес	22.10.2018	21.03.2019
461	13	QPAPP	Согласование планов качества с Генподрядчиком, Генпроектировщиком и Заказчиком	2 амес	21.03.2019	20.05.2019
462	13	RTNAPP	Верификация пакета документов в УО	2 амес	21.03.2019	20.05.2019
463	13	TAEKAPP	Получение разрешения ТАЕК на начало закупки и изготовления	2 амес	20.04.2019	19.06.2019
468	13	DEVENG	Разработка РКД Заводом-изготовителем	7 амес	23.08.2018	21.03.2019
469	**13**	**TAEKSUPAPP**	**Процедура получения сертификата изготовителя от ТАЕК**	**4 амес**	**23.08.2018**	**21.12.2018**
470	**13**	PRM	**Закупка и изготовление**	**16 амес**	**19.06.2019**	**11.10.2020**
471	13	PTRFCA	Упаковка и транспортировка FCA	30 дней	11.10.2020	09.11.2020
472	13	DELFCA	Доставка на условиях FCA	0 дней	09.11.2020	09.11.2020



AAEM

Akkuyu preliminary time-schedule

Предварительный график. Только для информации.
Длительности изготовления не подтверждены субпоставщиками оборудования.

Ид.	Specif №	Activity name	Duration	Start	Finish
511		**График исполнения проекта. АЭС "Аккую". Блок 2**	**2432 дней**	01.04.2017	28.11.2023
801	**13**	**Трубопроводы и Арматура**	**939 дней**	**20.05.2019**	**14.12.2021**
802	13	Документация на Блок 2 согласована	0 дней	20.05.2019	20.05.2019
803	13	Получение разрешения ТАЕК на начало закупки и изготовления	2 амес	27.08.2019	26.10.2019
804	**13**	**Закупка и изготовление**	**24 амес**	**26.10.2019**	**15.10.2021**
805	13	Упаковка и транспортировка FCA	30 дней	15.10.2021	14.11.2021
806	13	Доставка на условиях FCA	0 дней	14.11.2021	14.11.2021